

شركة بناء الجزيرة للمقاولات



اسم المشروع / مجمع النويمة التعليمي بالدواسر (التحفيظ والابتدائية)

مقاول الباطن / فكرى حلمى مصطفى

رقم المستخلص / (15)

تاريخ المستخلص / 2021-09-09

مستخلص أعمال / دهانات الأبواب المعدنية

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي	الكمية (او النسبة) المنفذة				القيمة الاجمالية	ملاحظات
						النسبة المنفذة	الاجمالي	الحالية	السابقة		
1	دهانات الأبواب المعدنية										
2	باب حديد ضلفة التحفيظ	عدد	61	200	12200	80%	62	0	62	9920	
3	باب حديد ضلفة - ملاحق التحفيظ	عدد	7	200	1400	80%	14	7	7	2240	
4	باب حديد - ضلفتين التحفيظ	عدد	6	300	1800	80%	6	0	6	1440	
5	باب حديد ضلفة الابتدائي	عدد	61	200	12200	80%	62	8	54	9920	
6	باب حديد ضلفة - ملاحق الابتدائي	عدد	7	200	1400	80%	0	0	0	0	
7	باب حديد - ضلفتين الابتدائي	عدد	6	300	1800	80%	6	0	6	1440	
8	أبواب غرف الكهرباء الخارجية - ضلفتين	عدد	2	500	1000	80%	2	2	0	800	
9	أبواب غرف الكهرباء الخارجية - ضلفة	عدد	2	300	600	80%	4	4	0	960	
10	شبابيك غرف الكهرباء	عدد	4	200	800	80%	4	4	0	640	
11	البوابات الرئيسية مقاس 4م	عدد	2	600	1200	80%	0	0	0	0	
12	البوابات الرئيسية مقاس 2م	عدد	2	400	800	80%	0	0	0	0	
	الاجمالي						27360				
	الاجمالي بعد الحسم (طبقاً للعقد)						27360				
	ضريبة القيمة المضافة (15 %)						0				
	الاجمالي شامل الضريبة						27360				
	المنصرف سابقاً										
	سلف						0				
	تعليقات						0				
	حسميات أخرى						0				
	المستحق صرفه :						27360				

يعتمد / المدير العام

مدير المشاريع

مهندس المشروع